

ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК
выполнения текущего ремонта жилого фонда
ООО «Коммунальщик»
за 2023 г.

№ п/п	Адрес дома	Полезная площадь квартир, м2		Затраты, руб.		Вид работы, срок исполнения
		План	Факт	План	Факт	
1 квартал						
1.	Лесная д.2	1022,6	1022,6	56000	56000	Замена домофонного оборудования
2.	Полевая д.52	-	-	16373	16373	Устройство водоотвода
3.	Советская д.68 кор.2	1786,4	1786,4	163998	167624	Косметический ремонт подъездов
4.	Сосновая д.2 «А»	-	-	2160	2160	Устройство отливов над крыльцами
5.	Октябрьская д.15	-	-	12261	-	Не выполнено
6.	Мира д.12 «В»	-	-	-	42047	Замена теплотрассы
	Итого:	2809,0	2809,0	248792	242157	
2 квартал						
1.	Лесная д.18	562,0	-	47551	-	Не выполнено
2.	Микрорайон д.19	1265,5	-	63317	-	Не выполнено
3.	Сосновая д.2 «Б»	-	-	130000	121068	Изготовление и установка забора на клумбы
4.	Микрорайон д.28	1153,4	-	136333	-	Не выполнено
5.	Мира д.1 кор.1	1589,1	-	29331	5187	Окраска детской площадки
6.	Лесная д.2	-	1022,6	12516	30044	Ремонт цоколя, ремонт штукатурки фасада
7.	Микрорайон д.9	-	-	30249	209103	Установка урн Замена трубопроводов ГВС
8.	Микрорайон д.11	-	-	30249	46430	Установка урн Утепление потолочного перекрытия
9.	Микрорайон д.41	-	-	42510	14695	Установка урн
10.	Микрорайон д.32	906,0	-	48500	-	Не выполнено
11.	Микрорайон д.13	2687,1	2687,1	55063	67839	Окраска забора Ремонт кровли и ДВК 1 под.
12.	Полевая д.52	-	1725,7	-	208885	Косметический ремонт подъездов
13.	Полевая д.71	-	1725,9	-	238952	Косметический ремонт подъездов
14.	Октябрьская д.19	-	-	-	26268	Окраска забора
15.	Полевая д.63	-	-	-	15216	Устройство пандуса
16.	Микрорайон д.7	-	342,0	-	64376	Замена теплотрассы
	Итого:	8163,1	7503,3	625619	1049063	
3 квартал						
1.	Полевая д.57	964,4	964,4	27609	57827	Ремонт отмостки
2.	Микрорайон д.31	1337,0	-	68812	-	Не выполнено
3.	Микрорайон д.37	960,3	-	254484	-	Не выполнено
4.	Калинина д.8	336,2	-	44968	-	Не выполнено
5.	Сачковичи, Ленина д.31	866,6	-	27609	-	Не выполнено

6.	Микрорайон д.38	873,82	873,82	42308	36189	Ремонт цоколя
7.	Сосновая д.2 А	1379,48	-	102341	3461	Асфальтирование ям
8.	Полевая д.59	987,6	987,6	32950	114110	Ремонт отмостки Установка урн
9.	Микрорайон д.14	1176,3	-	45227	-	Не выполнено
10.	Микрорайон д.4	372,3	-	29540	-	Не выполнено
11.	Микрорайон д.13	-	-	-	83776	Ремонт кровли 2 подъезд
12.	Микрорайон д.28	-	-	-	15786	Окраска входных дверей Установка урн
13.	Микрорайон д.32	-	906,0	-	56653	Ремонт отмостки
14.	Октябрьская д.15 кор.2	-	1732,0	-	65766	Ремонт цоколя
15.	Микрорайон д.9	-	-	-	7114	Окраска скамеек
16.	Пионерская д.4 кор.1	-	-	-	6788	Изготовление щитов на продухи
	Итого:	9254,0	6617,22	675848	447470	

4 квартал

1.	Микрорайон д.9 «А»	1711,5	-	34230	-	Не выполнено
2.	Микрорайон д.9	3869,9	-	48500	-	Не выполнено
3.	Мира д.12 А	777,01	-	18600	-	Не выполнено
4.	Мира д.12 Д	1430,5	1430,5	-	78200	Замена оконных блоков на ПВХ подвал
5.	Лесная д.18	-	562,0	-	44863	Ремонт отмостки
6.	Калинина д.8	-	336,2	-	17341	Ремонт цоколя
7.	Полевая д.52	-	-	-	10896	Дополнительное наращивание ливневок
8.	Полевая д.59	-	-	-	4436	Нарращивание ливневок
9.	Микрорайон д.32	-	-	-	6656	Замена канализ. лока
	ИТОГО:	7788,91	2328,7	96640	162392	
	ВСЕГО:	28015,01	19258,22	1646899	1901082	

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»  Н.А.Солоненко

Инженер по жилью

 С.А. Михайлова

